

ПРОТОКОЛ
выездного заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017-2022 годы»

Администрация города Каменска-Уральского

27.06.2018 г. 09-00

№ 11

Председательствовал:

Первый заместитель главы города

С.А. Гераскин

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии

Н.В. Орлов

Глава Красногорского района

Д.В. Башарин

Директор МКУ «Управление городского хозяйства»

Я.Ю. Барбицкий

Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города

А.В. Гулемин

Член организационного комитета Каменск-Уральского отделения Всероссийской политической партии

С.Н. Журавлев

«Партия Пенсионеров России»

Начальник отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству

Е.А. Ивина

Ведущий специалист отдела по развитию территории и муниципальному строительству, секретарь комиссии

К.С. Нуриев

Директор ООО «Содействие плюс», член общероссийского народного фронта

А.В. Решетников

Заместитель начальника отраслевого органа Администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству

Л.В. Степанова

Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации

Е.Д. Шеремет

Главный специалист отраслевого органа Администрации города по жилищному хозяйству

А.Л. Федяков

Директор муниципального автономного учреждения «Каменский рабочий»

И.С. Яковлев

Глава Администрации Синарского района

А.В. Ялунин

Представители СМИ

«РИМ-ТВ»,
«Новый Компас»
«Каменский
рабочий»

Кворум имеется.

I. Об осмотре объектов благоустройства муниципальной программы формирования современной городской среды

(С.А. Гераскин)

Слушали.

С.А. Гераскина, который информировал, что в ходе выездного заседания комиссии осуществлен осмотр дворовых территорий, благоустраиваемых в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирования современной городской среды».

В результате наблюдения за ходом работ установлено, что по адресам: проспект Победы, 78 б работы фактически завершены, элементы благоустройства размещены согласно дизайн-проекта.

Зои Космодемьянской 19,21,23 работы на завершающей стадии, ведутся работы по асфальтированию проездов.

Алюминиевая, 43 работы фактически завершены, элементы благоустройства размещены согласно дизайн-проекта, замечаний нет.

Решили.

Рекомендовать:

По адресу Зои Космодемьянской 19 АО «Горвнешблагоустройство» завершить работы, осуществить отсыпку земель газонов вдоль тротуаров со стороны проезжей части улицы Зои Космодемьянской и дворов 19,21,23 домов.

ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» выполнить оборудование стоянки велосипедов с торца жилого дома, примыкающего к объектам благоустройства, расположенного по адресу Мичурина, 2А. Произвести ограждение деревянными бордюрами деревянной насыпи от части пешеходного тротуара около торца дома Зои Космодемьянской 21 со стороны улицы Трубная.

Слушали.

С.А. Гераскина, который информировал, что в ходе выездного заседания комиссии осуществлен осмотр общественной территории (Сквер по ул. Тимирязева 2 этап), благоустраиваемой в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В результате наблюдения за ходом работ установлено, что ООО «Горстройцентр» ведет работы по благоустройству территории, выполнена горизонтальная планировка.

Решили.

Рекомендовать:

Продолжить выполнение работ, соблюдать сроки предусмотренные контрактом.

II. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды и размещение в ГИС ЖКХ

(Н.В. Орлов)

Слушали:

А.В. Федякова, который представил ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Каменск-Уральский
Код ОКТМО	65740000000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	1
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	4
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	101 860
Сметная стоимость	101 860
Законтрактованная стоимость	58 817
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Первый заместитель главы
Администрации города,
председатель Комиссии

С.А. Гераскин

Заместитель главы Администрации
города, заместитель председателя
комиссии

Н.В. Орлов

Глава Красногорского района

Д.В. Башарин

Директор МКУ «Управление
городского хозяйства»

Я.Ю. Барбицкий

Начальник отдела по развитию
территории и муниципальному
строительству Администрации
города

А.В. Гулёмин

Член организационного комитета
Каменск-Уральского отделения
Всероссийской политической партии
«Партия Пенсионеров России»

С.Н. Журавлев

Начальник отраслевого органа
Администрации города
по жилищному хозяйству

Е.А. Ивина

Председатель правления Каменск-
Уральского отделения Свердловской
областной общественной
организации ветеранов и инвалидов
военных конфликтов «Арсенал»,
депутат Городской Думы города
Каменска-Уральского

А.В. Кукарин

Ведущий специалист отдела по
развитию территории и
муниципальному строительству,
секретарь комиссии

К.С. Нуриев

Директор ООО «Содействие Плюс»,
член общероссийского народного
фронта

А.В. Решетников

Заместитель начальника отраслевого
органа Администрации города

Л.В. Степанова

Каменска-Уральского по городскому
хозяйству

Начальник отдела информационно-
аналитической работы и
взаимодействия со средствами
массовой информации
Главный специалист отраслевого
органа Администрации города по
жилищному хозяйству

Директор муниципального
автономного учреждения «Каменский
рабочий»

Глава Администрации Синарского
района.



Е.Д. Шеремет



А.Л. Федяков



И.С. Яковлев



А.В. Ялунин