

ПРОТОКОЛ

Заочного заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каменск-Уральского городского округа на 2017-2024 годы»

Администрация Каменска-Уральского городского округа

05.09.2022 г. 10-00

№ 20

Председательствовал:

Заместитель главы Администрации городского округа –
заместитель председателя комиссии

Н.В. Орлов

Заседание проводилось в заочном формате: 10 человек (список прилагается)

Кворум имеется.

Присутствовали СМИ: «Каменский рабочий»

«РИМ ТВ»

Пресс-служба Администрации Каменск-Уральского
городского округа

О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

(Н.В. Орлов)

1. Принять к сведению доклад Н.В. Орлова – заместителя главы Администрации городского округа-председателя общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»:

о ходе работ в рамках реализации регионального проекта;

о рассмотрении и согласовании ежемесячного отчета, размещаемого в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, о реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и муниципальной программы формирования комфортной городской среды за август 2022 года.

2. Согласовать ежемесячный отчет, размещаемый в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ за август 2022 года, о реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

3. Рекомендовать муниципальному заказчику МКУ «Управления капитального строительства»:

- не допускать нарушения графика производства строительно-монтажных работ на объектах благоустройства 2022 года, а именно, общественной территории «Байновский сад» (1 этап), Общественной территории берега реки Исеть вдоль ул. Набережная (2 этап). Принять все необходимые меры сокращения отставания строительно-монтажных работ от утвержденного графика;

- обеспечить ежемесячное достижение 100% кассового исполнения заявленных предельных объемов финансирования.

Заместитель главы Администрации
городского округа –
заместитель председателя комиссии



Н.В. Орлов

СПИСОК

участников заседания общественной комиссии, проводимой в заочном формате
05 сентября 2022 года

Члены общественной комиссии:

Ведущий специалист отдела по развитию территории и муниципальному строительству, секретарь комиссии	Ю.В. Перегонцева
Начальник отдела по развитию территорий и муниципального строительства	А.В. Гулемин
Председатель правления Каменск-Уральского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов и инвалидов военных конфликтов «Арсенал», депутат Городской Думы города Каменска-Уральского	А.В. Кукарин
Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации	Е.Д. Шермет
Директор муниципального автономного учреждения «Каменский рабочий»	И.С. Яковлев
Директор ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ПЛЮС», член общероссийского народного фронта	А.В. Решетников
Главный специалист Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству	И.В. Горбунова
Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью Администрации Каменск-Уральского городского округа	Т.В. Щербо
Председатель органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»	И.Г. Рогулина

Субъект РФ		Свердловская область
Муниципалитет		Каменск-Уральский городской округ
Код ОКТМО		65740000000

Общее количество контрактов на текущий год		7
В статусе "Черновик"		0
В статусе "Готовится документация"		0
В статусе "Размещён на площадке"		0
В статусе "Выбран исполнитель"		0
В статусе "Контракт заключён"		6
В статусе "Приёмка работ"		1
В статусе "Есть претензии"		0
В статусе "Контракт расторгнут"		0
В статусе "Контракт закрыт"		0
Планируемая стоимость		192 148 463,66
Сметная стоимость		192 148 463,66
Законтрактованная стоимость		192 148 463,66
Выплаченная стоимость		86 988 450,69
Сумма экономии средств по контрактам		0,00
Факты трудового вовлечения		0
Факты прочего вовлечения		22
Количество территорий с завершённой инвентаризацией		410
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией		0

05.09.2022

Согласовано:

Заместитель главы Администрации Каменск-Уральского городского округа, заместитель председателя комиссии



- Н.В. Орлов

Председатель правления Каменск-Уральского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов и инвалидов военных конфликтов «Арсенал», депутат Городской Думы города Каменска-Уральского	- А.В. Кукарин
Начальник отдела по развитию территорий и муниципальному строительству	А.В. Гулемин
Ведущий специалист отдела по развитию территории и муниципальному строительству, секретарь комиссии	Ю.В. Перегонцева
Директор ООО «Содействие Плюс», член общероссийского народного фронта	- А.В. Решетников
Председателя органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа»	- И.Г. Рогулина
Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью	- Т.В. Щербо
Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации	- Е.Д. Шеремет
Директор муниципального автономного учреждения «Каменский рабочий»	- И.С. Яковлев
Ведущий специалист Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству	- И.В. Горбунова
	05.09.2022